



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



เทศบาลตำบลมะฮะฮาด

อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓		๕๕,๕๐๐	๐	๕๕,๕๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	ถนน คสล. ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.	๑๘๒,๔๐๐	๑๘๒,๔๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านปากช่องสามัคคี	ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๒๓๒,๔๐๐	๒๓๒,๔๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๕	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๔		๑๓๖,๐๐๐	๐	๑๓๖,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๖	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลงผิวจราจร ลูกรัง หมู่ ๗	ถนนดินพร้อมลงผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๘๘,๖๐๐	๘๗,๔๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	-	-	√	๑๙ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง สะเดา	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ตร.ม.	๒๐๗,๒๐๐	๒๐๗,๒๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑ มี.ค. ๖๗ - ๔ มี.ย. ๖๗	
๘	โครงการขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๑		๕๐,๔๐๐	๐	๕๐,๔๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน
๙	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ ๘		๖๙,๖๐๐	๐	๖๙,๖๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน
๑๐	โครงการซ่อมแซมราง ระบายน้ำ หมู่ ๓		๑๕,๘๐๐	๐	๑๕,๘๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน
๑๑	โครงการลงลูกรัง ปรับปรุงถนนดินเดิม หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองโน		๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม หมู่ที่ ๙ บ้านชัยเจริญ	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนลูกรังเดิม ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ช่วงที่ ๒ ช่วงระยะทางจาก ๗๕๑ ไป ถึง ๙๕๐ เมตร ปริมาณงานขุดตอกลางป่าขนาดกลาง ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงผิวจราจรลูกรัง ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมระยะทาง ๒๐๐ เมตร และปรับเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑๘ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๒๐๐.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๙,๒๐๐	๔๙๙,๒๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๑๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	๔๓๑,๖๐๐	๓๘๗,๒๐๐	๔๔,๔๐๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๘๐.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	๑๙๖,๗๐๐	๑๙๖,๗๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๒๗ ก.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๒๐๐.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	๔๙๒,๘๐๐	๔๙๒,๘๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๕ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๑๐๐.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๔๙,๑๐๐	๒๔๙,๑๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๒๐ ก.ค. ๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๖	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. กว้าง ๕.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๔๖๔,๓๐๐	๔๖๔,๓๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๖	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๑๒๓.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	๓๐๓,๓๐๐	๓๐๓,๓๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๕ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗	ถนน คสล. ระยะทางยาว ๑๓๐.๐ ม. กว้าง ๔.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ	๓๒๐,๒๐๐	๓๒๐,๒๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง	๔๖๓,๓๐๐	๔๖๓,๓๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๕ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง	๓๕๙,๗๐๐	๓๕๙,๗๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑๗ ก.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง	๔๙๒,๘๐๐	๔๙๒,๘๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๖๙,๔๐๐	๓๖๙,๔๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๖๗	
๒๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงานกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๔ ซม.	๔๖๘,๒๐๐	๔๖๘,๒๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑๓ มิ.ย. ๖๗ - ๑๒ ส.ค. ๖๗	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา	ถนนลูกรัง ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๙ พ.ค. ๖๗ - ๒๘ มิ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙ เมตร หนา ๔ ซม.	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๙ พ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.ค. ๖๗	
๒๘	โครงการขุดลอกร่อง ระบายน้ำพร้อมวาง ท่อ คสล หมู่ที่ ๙	ร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล ช่วงที่ ๑ งานขุดลอกร่องระบาย น้ำกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ขึ้นรูปตัดถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ลงผิว จราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ งานขุดลอกร่องระบาย น้ำกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๘ เมตร และปรับเกลี่ยแต่งคันคู ลงท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน	๖๖,๑๐๐	๖๖,๑๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๕ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา	ถนนลูกรังเดิม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๒,๒๐๐	๑๐๒,๒๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑๓ มี.ย. ๖๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๖ มิ.ย. ๖๗ - ๒๔ ส.ค. ๖๗	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีบูรพา	ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๕,๓๔๐,๐๐๐	๕,๓๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๒๐ ก.ค. ๖๗	
๓๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์		๙,๙๒๘,๐๐๐	๐	๙,๙๒๘,๐๐๐	กองช่าง	√	-	-	-	กันเงิน
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเดิม ตำบลขมสะอาด	ซ่อมแซมถนนลูกรังเดิม ตำบลขมสะอาด จำนวน ๙ สาย	๒๔๘,๗๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๐	กองช่าง	-	-	√	๑๗ พ.ย. ๖๖ - ๑๖ ม.ค. ๖๗	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านศรีอุดม	ถนนดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๒ เมตร มีปริมาณลูกรัง ๖๐.๐๐ ลบ.ม. ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๒๘,๐๐๐	๑๘,๐๖๘	๙,๙๓๒	กองช่าง	-	-	√	๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	
รวม			๒๓,๐๑๐,๑๐๐	๑๒,๖๓๕,๖๖๘	๑๐,๔๑๘,๘๓๒						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาและจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑๓ ม.ค.๖๗	โอนลด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมสะอาด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมสะอาด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สพด., อุปกรณ์การเรียน , วัสดุรายหัว)	จัดหาอาหารกลางวัน , วัสดุรายหัวและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชมสะอาด จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาสามัคคี - ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์ชัยศรี	๖๘๔,๑๒๕	๕๔๔,๖๕๑	๑๓๙,๔๗๔	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	โครงการอาหารกลางวัน	จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนบ้านหนองโน - โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด	๑,๑๔๘,๐๐๐	๑,๐๑๓,๑๐๐	๑๓๔,๙๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๕	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรมตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒๖ ส.ค. ๖๗	
๖	โครงการคำ ภาษาอังกฤษเพื่อ พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมตามโครงการค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	
๗	โครงการป้องกัน โรคระบาด	จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน โรคระบาด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการป้องกัน สารเสพติด	จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกัน สารเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๖ ก.ย. ๖๗	
๙	โครงการอบรมอาชีพ	จัดกิจกรรมตามโครงการอบรม อาชีพ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๙ ก.ย. ๖๗	
	รวม		๑,๙๖๗,๑๒๕	๑,๖๗๕,๒๕๑	๒๙๑,๘๗๔						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลชมสะอาด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลชมสะอาด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๓	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตตำบลชมสะอาด	จัดอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตตำบลชมสะอาด	๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๒,๙๐๐)	๘๗,๙๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑๘ – ๒๓ ก.ย.๖๗	
	รวม		๑๐๗,๙๐๐	๙๓,๙๐๐	๑๔,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๙๖,๘๐๐	๖,๒๕๐,๔๐๐	๒๔๖,๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	โอนลด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	โอนลด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	โอนลด
๔	เงินสำรองจ่าย		๒๑๗,๕๐๐	๐	๒๑๗,๕๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๕	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
	รวม		๘,๔๖๔,๓๐๐	๗,๘๗๕,๙๐๐	๕๘๘,๔๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และพัฒนาฝีมือแรงงาน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
	รวม		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็ง การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของชุมชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	อุดหนุนเทศบาลตำบลบึงเลืศตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๒,๐๔๐)	๑๒๒,๐๔๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	
๓	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๐๖๐	๓,๙๔๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒๙ ธ.ค. ๖๖ – ๒ ม.ค. ๖๗	โอนลด
๔	โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑๒ – ๑๖ เม.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน อปพร. และประชาชนทั่วไป		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	ออนไลน์
๖	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	ออนไลน์
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๗,๙๕๐	๕๗,๙๕๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	
	รวม		๒๔๙,๙๙๐	๒๒๑,๐๕๐	๒๘,๙๔๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ พัฒนา/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว		
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๕,๐๐๐	๔๒,๒๔๕.๘๐	๑๒,๗๕๔.๒๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒ - ๓ ก.ค. ๖๗	
๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	
๓	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะในชุมชน		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โหนด
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสุนัข แมว	ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลชุมสะอาด	๕,๐๐๐	๒,๔๑๘	๒,๕๘๒	สำนักปลัด	-	-	√	๓ มิ.ย. ๖๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	
๕	การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ - ๙	อุดหนุนหมู่บ้านในการดำเนินโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๖	การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ - ๙	อุดหนุนหมู่บ้านในการดำเนินโครงการการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
รวม			๒๘๐,๐๐๐	๒๕๔,๖๖๓.๘๐	๒๕,๓๓๖.๒๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ พัฒนา/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ	จัดกิจกรรมตามโครงการปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๕ ก.ค. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๕ ก.ค. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๓ มิ.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ชมสะอาด		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๒	โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันสำคัญทางศาสนา		๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๖๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐)	๒๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๕	โครงการประเพณีบุญผะเหวด		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๖	โครงการงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สีหาราช	จัดกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สีหาราช	๘๐,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๒๔,๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี ๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	
	รวม		๔๑๒,๐๐๐	๓๒๐,๘๐๐	๙๑,๒๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
							ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว		
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๒	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	√	-	-	-	โอนลด
๓	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๒๕	สำนักปลัด	-	-	√	๒๘ มี.ย.๖๗ - ๕ ก.ค.๖๗	
๔	โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลชมสะอาด	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	-	-	√	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและบุคคลทั่วไป	ดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพและบุคคลทั่วไป	๑๔๘,๕๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	-	-	√	๓ - ๕ เม.ย. ๖๗	
	รวม		๓๔๘,๕๐๐	๓๓๘,๔๗๕	๑๐,๐๒๕						

การวางแผน

เทศบาลตำบลชมสะอาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๙	๑๐,๕๑๕,๓๐๐.๐๐	๒๘	๑๐,๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๑๘,๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๒,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๒,๓๗๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒	๑๕๙,๑๐๕,๑๐๐.๐๐	๘๖	๑๙๗,๕๒๙,๒๕๖.๐๐	๑๕๗	๔๖๑,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	๑๓๒	๑๘๐,๕๙๐,๕๐๐.๐๐	๑๒๕	๑๗๘,๕๕๒,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๐,๖๖๙,๑๐๐.๐๐	๑๑	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๖๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖	๗๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔	๒๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖	๒๙๘,๖๐๐.๐๐	๖	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔	๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๗	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๗	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๗	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๗	๕๖๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๒๔	๑๗๐,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๓	๒๐๙,๙๕๘,๒๕๖.๐๐	๒๑๕	๔๙๑,๘๐๔,๗๐๐.๐๐	๑๙๓	๑๙๔,๑๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๘๖	๑๙๒,๒๖๖,๙๐๐.๐๐

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๔ โครงการ รวมเงิน ๑๒,๖๓๕,๖๖๘ บาท
 ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๘ โครงการ รวมเงิน ๙,๖๔๕,๐๕๑ บาท
 ๓. ด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๗ โครงการ รวมเงิน ๒๒๑,๐๕๐ บาท
 ๔. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ โครงการ รวมเงิน ๒๕๔,๖๖๓.๘๐ บาท
 ๕. ด้านการพัฒนาการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ รวมเงิน ๓๒๐,๘๐๐ บาท
 ๖. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๕ โครงการ รวม ๓๓๘,๔๗๕ บาท
- รวมเงินทั้งสิ้น ๒๘,๖๖๒,๖๕๖.๙๐ บาท

ระดับตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๔๓ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๕๙ โครงการ
- ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๖

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

.....

ปัญหาอุปสรรค

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลขมิ้นทราย ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่เทศบาลตำบลขมิ้นทราย ดำเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีประชาชนส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการเงินในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น และควรเรียงลำดับความสำคัญโครงการที่ประชาชนได้รับเดือดร้อนมากที่สุดในการบรรจุไว้ในแผนเป็นลำดับที่หนึ่งถึงสาม ควรจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

